



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

Verbale n. 27/2024

Verbale riunione del Comitato di Controllo per il progetto relativo al tratto Barberino di Mugello-Firenze Nord (Decreto di compatibilità n. 897 del 19 novembre 2007), al tratto Firenze Sud-Incisa Valdarno (Decreto di compatibilità n. 1717 del 17 dicembre 2008 e n. 11 del 21 gennaio 2015), concernente il progetto dell'Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento a tre corsie da Barberino del Mugello ad Incisa Valdarno

Alle ore 14.30 del giorno 19 giugno 2024, si è svolta in via telematica, la riunione del Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022 riferito all'oggetto, giusta convocazione CCA1/conv/27, (all.n.1).

Sono presenti:

Dott.ssa Margherita ARPAIA	Presidente
Dott. Giuseppe TRANNE	Componente MASE
Arch. Carla CHIODINI	Componente MASE
Ing. Simone SARTI	Componente RT
Arch. Gabriele NANNETTI	Componente MiC
Dott. Antongiulio BARBARO	Componente ARPA Toscana
Dott. Lorenzo SULLI	Componente AdB - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Dott.ssa Roberta NIGRO	Segretario MASE

In rappresentanza di ARPA Toscana è presente anche il Dott. Stefano Tessitore.

Per il Proponente ASPI sono presenti:

Ing. Livia Corazziari	ASPI (Responsabile ufficio Ambiente)
Ing. Luca Giacomini	ASPI (Rup)
Ing. Fabrizio Siliquini	Tecne (referente monitoraggio)
Ing. Francesca Magnelli	Tecne (referente ambientale DL)
Ing. Emanuela Massaro	Tecne (referente ambientale DL)
Ing. Stefano Arcangioli	Tecne
Ing. Marco Ciatti	Tecne
Dott.ssa. Ilaria Urbani	Tecne
Ing. Paolo Michele Carbone	ASPI
Ing. Stefano Capocasa	ASPI (Rup)
Ing. Francesca Ianniciello	ASPI
Arch. Maura Lopez	ASPI



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

La Presidente, salutati i presenti, dà avvio alla riunione con la trattazione del punto 1 all'ordine del giorno **"Approvazione verbale del 29.05.2024"**. Il CCA1 approva all'unanimità il verbale con l'integrazione dell'ing. Sarti sulla prescrizione C7.4 relativa al tratto Incisa – Valdarno.

Relativamente al punto 2a **"Riepilogo avanzamento lavori"** del tratto Barberino – Firenze Nord, la dott.ssa Massaro informa che le lavorazioni sono completate e che sono in corso le attività per il ripristino del verde dell'area di Bellosguardo (sovescio e risemina per sovescio autunnale e ammendatura).

Sono state completate le attività di campionamenti previste nel PdU e si è in attesa degli esiti delle analisi eseguite da ARPAT (21 punti x 3 campionamenti).

Il dott. Barbaro, ancorché non di competenza del CCA1, chiede ad ASPI un aggiornamento sulle lavorazioni di manutenzione straordinaria dei viadotti per eventuali interferenze con le attività di monitoraggio e con i lavori di riqualifica delle carreggiate esistenti. Tecne informa che per il viadotto Torracchia sono state varate le prime quattro travi, mentre per gli altri viadotti proseguono le attività di ripristino delle pile. Il dott. Barbaro ribadisce la richiesta ad ASPI che per le prossime demolizioni degli impalcati sia data informativa almeno 15 giorni prima ad ARPAT e al CCA1 per conoscenza.

Per quanto riguarda la sorgente di proprietà del Sig. Tidda, la dott.ssa Massaro rappresenta che è stata completamente ripristinata. Il dott. Sulli ribadisce che il sistema di acquisizione della sorgente è stato interessato dalle lavorazioni in corso presso il viadotto, pertanto, oltre ad attenzionare e a preservare i punti di misura è importante comunicare al Comitato tutte le lavorazioni che interferiscono con le utenze in quanto deve essere garantita la funzionalità ante operam. Il dott. Sulli chiede ad ASPI di inviare una relazione tecnica sul ripristino della sorgente.

Il dott. Sulli chiede che la fase *post operam* del PMA sia avviata a valle dei lavori sugli impalcati dei viadotti.

Per il punto 2b **"Esame esiti monitoraggio ambientale I trimestre 2024"** del tratto Barberino – Firenze Nord, sono pervenuti i pareri di AdB (prot.E n. 86-2024) e ARPAT (prot.E n. 84-2024).

Il dott. Sulli di AdB illustra il parere trasmesso. Relativamente alle acque superficiali sono stati registrati picchi di torbidità i sul torrente Mulinaccia con una correlazione non chiara all'andamento pluviometrico (vedere picco registrato il 10/3); al riguardo il rappresentante di Tecne conferma che la centralina ha registrato eventi meteo.

Per le acque sotterranee, la piovosità del trimestre ha contribuito al ripristino di portate e livelli in particolare per la proprietà Calamai. Per la proprietà Pandolfi Tecne informa che è in corso un accordo con il proprietario per avere accesso alla proprietà, pertanto, si conferma la ripresa nel prossimo trimestre delle misurazioni sulle acque sotterranee e si procederà alla lettura del data logger.

ARPAT riferisce che per le acque superficiali in prevalenza l'attività di monitoraggio si riferisce alla fase di *post operam* e non emergono evidenti criticità attribuibili ad impatti dell'attività di cantiere ancora presenti. Permangono invece le criticità per il parametro pH decisamente basico e per la presenza di tensioattivi nelle acque sotterranee drenate dalla galleria Santa Lucia.

Il Comitato, all'unanimità, ritiene il report PMA I trimestre 2024 conforme a quanto definito nel PMA approvato.



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza energetica

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

Per il punto 3a **“Riepilogo avanzamento lavori”** del tratto Firenze Sud – Incisa, il RUP, Ing. Capocasa, del lotto 1N informa che sono in corso le attività per la realizzazione delle opere al di fuori del nastro autostradale.

Sono in fase completamento le barriere foniche in direzione nord lato Firenze. Il RUP, Ing. Capocasa, ha appena trasmesso l’aggiornamento richiesto in sede di riunione del Comitato (prot.E Comitato n. 886-2024) da cui si evince che al termine dell’estate verrà completata la barriera FO22 mentre la realizzazione della barriera FO46 è stata sospesa su richiesta del Comune di Bagno a Ripoli. Il completamento dei lavori è previsto entro il 31/12/24.

Il RUP, Ing. Giacomini, del lotto 2B+1S informa che sono stati scavati oltre 100 m dall’imbocco nord della galleria naturale San Donato e che è in aumento la produzione di scavo. A luglio inizierà anche lo scavo dall’imbocco sud; come da cronoprogramma sono in corso le attività per l’esecuzione dei viadotti Ribuiu e Massone.

Per la galleria artificiale a mitigazione del movimento franoso in atto, il RUP, Ing. Giacomini, informa che il MASE ha riscontrato l’istanza di VPA classificando l’evento quale impatto imprevisto con richiesta di aggiornare lo Studio di Impatto Ambientale per il tratto in variante della frana del Piscinale entro 60gg. La nota è stata trasmessa per informativa da parte di ASPI anche al CCA1. Al riguardo il RUP, ancorché il procedimento non sia di competenza del CCA1, segnala che le lavorazioni potrebbero fermarsi in attesa dei titoli autorizzativi e della successiva conferenza dei servizi. Il RUP a titolo informativo rappresenta al CCA1 che la galleria artificiale nella sua interezza (ritombamento incluso) rappresenta l’opera di mitigazione della frana stessa; i pali di grande diametro, avviati nelle more di ricevere i titoli autorizzativi richiesti, saranno completati ad ottobre dopodiché le lavorazioni si fermeranno in attesa del provvedimento di VIA e della successiva CdS.

I componenti del Comitato concordano che il Comitato non è competente per la procedura ambientale richiesta dal MASE e comunemente invitano ASPI a riscontrare al MASE evidenziando la problematica, richiedendo anche un incontro con la competente Divisione.

Il rappresentante di AdB informa il Comitato che nell’ambito della propria attività istituzionale ha programmato per il 25 giugno p.v. un sopralluogo per inserire eventuali punti integrativi per il monitoraggio del movimento franoso, informando anche che per i lavori della Circonvallazione di Troghi chiederà di sospendere la CdS in attesa degli esiti della situazione del Piscinale. Il Comitato si rende disponibile a presenziare al sopralluogo con un proprio componente residente in Toscana.

Il punto 3b **“Esame esiti monitoraggio ambientale I trimestre 2024”** del tratto Firenze Sud – Incisa viene rimandato alla prossima riunione.

Per il punto 3c **“Monitoraggio ambientale loc. Piscinale”** del tratto Firenze Sud – Incisa si rimanda al punto 3a.

Per il punto 3d **“Galleria San Donato”** del tratto Firenze Sud – Incisa il dott. Sulli informa di una piccola variante progettuale per la messa in sicurezza locale delle scarpate a monte subito dopo l’uscita sud della galleria S Donato. La variante è conseguente alle frane superficiali verificatesi in seguito agli eventi meteo di febbraio. Il rappresentante di AdB predisporrà un parere per esplicitare la problematica inviando tale nota anche al CCA1 per informativa.

Per il punto 3e **“Piano di Gestione delle Criticità Idriche di Torre a Cona – Galleria S. Donato,**



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza energetica

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

aggiornamento” del tratto Firenze Sud – Incisa, ASPI ha formalizzato l’invio del report delle misure eseguite sui pozzi come definito nel piano di gestione delle emergenze idriche approvato da ARPAT e da AdB e dallo stesso CCA1. L’ing. Magnelli richiama anche le mail del gestore di Publicacqua e informa che sarebbe utile convocare un tavolo tecnico per definire i flussi informativi.

AdB precisa che il Comitato è competente sulla istruttoria della verifica di ottemperanza della prescrizione Sezione A n. 2 del decreto VIA 11/20215 e che il tavolo è utile per definire i dettagli tecnico-operativi, anche in relazione alle richieste di Publicacqua che ha inteso come obblighi esecutivi le azioni da porre in essere in caso di impatto.

Si procederà per le vie brevi a convocare il tavolo con Publicacqua.

Per il punto 4a **“Riepilogo avanzamento lavori”** del tratto Incisa – Valdarno il RUP informa che si procederà all’aggiornamento del progetto esecutivo alle NTC 2018, ritenendo però fondamentale la realizzazione almeno di una parte del lotto 1 (fino allo svincolo di Incisa) per motivi funzionali al tratto Firenze Sud – Incisa che verrà ampliato alla terza corsia. È in corso interlocuzione con il MIT per eventuale inclusione dell’investimento all’interno del piano economico finanziario. Il RUP propone di procedere con l’esecuzione del monitoraggio ambientale a frequenza ridotta (1 lettura ogni 6 mesi) almeno fino a fine anno, in attesa di avere informazioni sull’ avvio dell’appalto Incisa-Valdarno.

La trattazione dei punti 4b **“Esami esiti monitoraggio ambientale II trimestre 2023”**, 4c **“Esami esiti monitoraggio ambientale III trimestre 2023”** e 4d **“Esami esiti monitoraggio ambientale IV trimestre 2023”** del tratto Incisa – Valdarno viene rimandata alla prossima riunione del CCA1.

La riunione prosegue con la trattazione del punto 5 **“Varie ed eventuali”**.

- **Tratto Firenze Sud – Incisa, lotto 2B – Comunicazione evento accidentale in cantiere**

La Presidente informa che è pervenuta dal MASE (prot. E. n.83-2024) una segnalazione della Prefettura che fa seguito alla comunicazione di Amplia del 7/6 relativamente al rilascio accidentale di materiale fangoso. Risultano già eseguite opere di messa in sicurezza, tuttavia il MASE ha informato il Comitato per eventuali seguiti di competenza. AdB informa che è stato interessato il fosso Troghi. L’ing. Magnelli informa che sono stati eseguiti sopralluoghi della DL e Amplia e individuati interventi per la messa in sicurezza. ASPI ha richiesto chiarimenti e la DL ha fatto un richiamo all’impresa. Il fenomeno di torbidità è rientrato nei giorni successivi ed è stato intensificato il monitoraggio del PMA. ARPAT rappresenta che le lavorazioni nell’area sono importanti e che i presidi devono essere attentamente valutati ed implementati, come emerso anche da un recente sopralluogo - effettuato da ARPAT congiuntamente a TECNE, ASPI e l’impresa AMPLIA esecutrice dei lavori - del quale si darà riscontro nel Comitato in tempo utile per la prossima seduta. Il Comitato richiede un aggiornamento sugli esiti dei prelievi e chiede che sia predisposta una nota da inviare al MASE.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

- **Tratto Incisa – Valdarno, aggiornamento prescrizione C7.3**
Vista l'integrazione documentale fornita da ASPI (prot. E. n. 82-2024) il rappresentante della Regione Toscana predisporrà per il CCA1 parere favorevole di ottemperanza della prescrizione.
- **Tratto Firenze Sud – Incisa, approfondimento rumore, sito web CCA1**
Il dott. Barbaro informa che si è tenuto un incontro con ASPI per condividere i contenuti da inserire nel sito web. ASPI conferma che la proposta del testo sarà fornita entro la prossima riunione per la pubblicazione dopo l'approvazione da parte del Comitato.

La riunione termina alle ore 16.30.

La prossima riunione, in modalità videoconferenza, si terrà il giorno 16 luglio, alle ore 14.30.

Del che è verbale, letto sottoscritto e firmato

Per il Comitato
La Presidente
Dott.ssa Margherita Arpaia



MARGHERITA
ARPAIA
18.07.2024
10:16:30
GMT+01:00