



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

Verbale n. 29/2024

Verbale riunione del Comitato di Controllo per il progetto relativo al tratto Barberino di Mugello-Firenze Nord (Decreto di compatibilità n. 897 del 19 novembre 2007), al tratto Firenze Sud-Incisa Valdarno (Decreto di compatibilità n. 1717 del 17 dicembre 2008 e n. 11 del 21 gennaio 2015), concernente il progetto dell'Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento a tre corsie da Barberino del Mugello ad Incisa Valdarno

Alle ore 15.00 del giorno 19 settembre 2024, si è svolta in via telematica, la riunione del Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022 riferito all'oggetto, giusta convocazione CCA1/conv/29, (all.n.1).

Sono presenti:

Dott.ssa Margherita ARPAIA	Presidente
Dott. Giuseppe TRANNE	Componente MASE
Arch. Carla CHIODINI	Componente MASE
Ing. Simone SARTI	Componente RT
Arch. Gabriele NANNETTI	Componente MiC
Dott. Antongiulio BARBARO	Componente ARPA Toscana
Dott. Lorenzo SULLI	Componente AdB - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Dott.ssa Roberta NIGRO	Segretario MASE

In rappresentanza di ARPA Toscana è presente anche il Dott. Stefano Tessitore.

Per il Proponente ASPI sono presenti:

Ing. Livia Corazziari	ASPI
Ing. Francesca Ianniciello	ASPI
Ing. Luca Giacomini	ASPI (Rup)
Ing. Giovanni Scotto Lavina	ASPI (Rup)
Ing. Filippo Salvucci	ASPI (assistente Rup)
Ing. Paolo Michele Carbone	ASPI (assistente Rup)
Ing. Fabrizio Siliquini	Tecne (referente monitoraggio)
Ing. Francesca Magnelli	Tecne (referente ambientale DL)
Ing. Emanuela Massaro	Tecne (referente ambientale DL)
Ing. Stefano Arcangioli	Tecne
Ing. Marco Ciatti	Tecne
Dott.ssa. Ilaria Urbani	Tecne
Ing. Guido Magrini	Tecne



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

Ing. Alessio Contini

Tecne

La Presidente, salutati i presenti, dà avvio alla riunione con la trattazione del punto 1 all'ordine del giorno **"Approvazione verbale del 16.07.2024"**. Il CCA1 approva all'unanimità il verbale con le integrazioni pervenute.

Relativamente al punto 2a **"Riepilogo avanzamento lavori"** del tratto Barberino – Firenze Nord, la dott.ssa Massaro aggiorna il Comitato sulla gestione delle acque di drenaggio delle acque della Santa Lucia e sulla progettazione del relativo impianto di depurazione.

In merito al rilevamento della presenza di tensioattivi non ionici in modeste concentrazioni, non riconducibili al sodio lauril etero solfato (SLES) nelle terre e rocce da scavo, sono in corso approfondimenti e ulteriori campionamenti all'esito dei quali si procederà a predisporre una progettazione più dettagliata.

L'ing. Corazzari di ASPI rappresenta che è stata inviata dall'ufficio di monitoraggio di Tecne una nota (Prot.E 124-2024) a seguito della nota del MASE (Prot.E 105-2024) che riepiloga i dati di monitoraggio delle acque drenate dalla galleria e dei pozzi in corrispondenza della galleria e evidenzia che il fenomeno dei superamenti (pH e tensioattivi) è confinato alle sole acque drenate.

Il RUP Scotto Lavina informa in merito allo stato di avanzamento della progettazione del depuratore, nonché alle possibili procedure di affidamento per la sua realizzazione e successiva gestione da parte della Direzione di Tronco e si impegna ad informare il Comitato non appena saranno definiti i dettagli tecnici e procedurali per la realizzazione dell'impianto.

Per il punto 2b **"PMA: Il report trimestrale aprile giugno 2024"** del tratto Barberino – Firenze Nord è pervenuto il contributo di ARPAT (Prot.E 125-2024). La trattazione del punto 2b viene rimandato alla prossima riunione in attesa del parere di ABdAS.

ARPAT anticipa che dall'esame del report per la componente acque superficiali evidenzia risulterebbe necessario recuperare una campagna sul Fosso Scopicci. Tecne informa che durante il monitoraggio il fosso è risultato secco e che la campagna verrà recuperata nel prossimo trimestrale a ottobre.

Il punto 2c **"Aggiornamento problematica acque drenate galleria S. Lucia"** del tratto Barberino – Firenze Nord è stato trattato unitamente al punto 2a.

Relativamente al punto 3a **"Riepilogo avanzamento lavori"** del tratto Firenze sud - Incisa, il RUP ing. Giacomini del lotto 2B+1S informa che procedono gli scavi dai due imbocchi della galleria per i quali si registra un avanzamento di 150 m per l'imbocco nord e 10 m per l'imbocco sud. Le attività di varo del viadotto Ribugio dovrebbero concludersi a fine anno, mentre procedono le attività per la realizzazione delle sottofondazioni del viadotto Massone.

Prosegue l'abbancamento dell'area AM10 (futuro rilevato in direzione Roma).

Per la frana del Piscinale sono stati avviati i lavori di 1^a fase. A maggio 2024 è stata inviata l'istanza di VPA, conclusasi con la richiesta del MASE di aggiornamento della VIA. Il SIA aggiornato, anche a seguito dell'incontro tecnico tenuto con MASE e MIT, è stato inviato e pubblicato ad inizio agosto. La procedura prevede un termine di 60 giorni per l'invio di eventuali osservazioni e il termine scadrà a fine settembre.

A seguito dell'insediamento della nuova commissione VIA, è stato richiesto e sollecitato un incontro



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

per la presentazione della documentazione tecnica e l'illustrazione approfondita del fenomeno al fine di addivenire speditamente alla conclusione del procedimento di VPA.

Nel frattempo il RUP informa che per la galleria artificiale sono stati realizzati il 40% dei pali di grande diametro da ultimare entro il 2024. ASPI valuterà la possibilità di proseguire con la successiva fase (pali aggiuntivi e solettone) sulla scorta di quanto già fatto per la fase I in quanto tali lavorazioni si configurano come attività mitigative e di messa in sicurezza del versante in frana.

La trattazione del punto 3b "**PMA: Il report trimestrale aprile giugno 2024**" del tratto Firenze sud - Incisa, viene rimandata alla prossima riunione del CCA1 in attesa del parere di ABDAS e ARPAT. Il dott. Sulli anticipa che ci sono 2 inclinometri che hanno superato i limiti di attenzione e allarme. Da un confronto con Tecne è emerso che è necessario integrare il monitoraggio inclinometrico. Il dott. Sulli in data 08.07.2024 ha inviato una richiesta di integrazione formale di 4 inclinometri, richiesta inserita anche nel contributo istruttorio al suddetto report. Anche se il monitoraggio ambientale non evidenzia nulla di particolarmente critico, è necessario che i lavori continuino ad essere attentamente monitorati.

Per il punto 3c "**Galleria artificiale: aggiornamento sullo status del procedimento di VIA**" del tratto Firenze sud - Incisa, il dott. Barbaro informa che, a seguito della richiesta di contributi da parte di RT, ARPAT ha già predisposto un parere e che a breve arriveranno i pareri di tutti gli altri interlocutori. Il riscontro già predisposto da ARPAT è un parere conclusivo, senza richiesta di ulteriori chiarimenti. ABDAS ha trasmesso il proprio contributo alla RT e pc al Comitato (prot. E 123-24). Si tratta di un parere positivo con richieste di integrazioni al PMA con presidio del Comitato che dovrà valutare l'eventuale impatto dei pozzi drenanti sulle acque sotterranee.

L'arch. Chiodini riferisce che è in corso l'istruttoria regionale, ad oggi sono stati acquisiti tutti i pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale coinvolti ad eccezione di quello del Comune che dovrebbe pervenire a breve. A conclusione dell'istruttoria sarà predisposto il parere da rimettere al MASE.

Per il punto 3d "**Istallazione inclinometri integrativi richiesti da Autorità di Bacino**" del tratto Firenze sud - Incisa, il dott. Sulli informa sullo scambio di interlocuzioni, a seguito della richiesta di integrazione del monitoraggio con i 4 inclinometri integrativi, di cui 2 già realizzati. Nello scavo di un inclinometro (SC0) non è stato raggiunto il substrato; si rimedierà con un ulteriore sondaggio più profondo.

Per un maggiore controllo del versante ABdAS ha prescritto l'attuazione di un volo Lidar che verrà eseguito nei prossimi mesi di dicembre-gennaio.

Il RUP ing. Giacomini rappresenta la necessità di concludere la procedura quanto prima e ringraziare i componenti per la rapidità dei contributi rilasciati. A fine ottobre saranno disponibili i dati degli ulteriori inclinometri per finalizzare i dettagli del progetto della galleria artificiale.

Per il punto 3e "**Inquinamento acustico, segnalazione via Papi**" del tratto Firenze sud - Incisa, il Comitato ha ricevuto una ulteriore richiesta di informazioni (nota Prot.E 114-2024) del sig. Miraglia. ARPAT sottolinea che il cittadino fa riferimento ad una precedente mail che non risulterebbe ricevuta dal CCA1. I rilievi formulati sono riferiti ad un report periodico già pubblicato, redatto da Tecne. ASPI informa di aver trasmesso al Comitato una nota contenente gli elementi di risposta alle contestazioni del cittadino (nota Prot. 122-2024 del 13.09.2024).



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

ARPAT, sulla base della nota ASPI, predisporrà una bozza di riscontro al cittadino e ne condividerà l'invio da parte del CCA1.

Relativamente alla nota sull'acustica da pubblicare sul sito web del CCA1, ARPAT ha già condiviso con ASPI e con il CCA1 le integrazioni apportate al testo e condividerà nuovamente con i componenti il testo finale prima della pubblicazione.

L'arch. Nannetti conferma la richiesta relativa agli "as built" delle barriere fonoassorbenti. ASPI informa che l'attività è in corso ed è a buon punto per la tratta Barberino – Firenze nord, a seguire si procederà per la tratta Firenze Sud – Incisa lotto 1Nord. A breve si farà un incontro tecnico preliminare con ASPI e MiC per esaminare la documentazione.

Per il punto 4a "**Aggiornamento attività**" del tratto Incisa-Valdarno, il RUP informa che nel 2021 è stato depositato al MIT il Progetto Esecutivo dei due lotti sviluppati con NTC 2008 e che sono in corso interlocuzioni con MIT per il Piano Economico Finanziario.

Al momento ASPI ha avviato l'aggiornamento della progettazione ai sensi delle più recenti NTC2018, limitatamente all'ampliamento a tre corsie dei primi 3 km in continuità con la tratta precedente, fino allo svincolo di Incisa; si prevede di terminare la progettazione entro il 2025.

Il progetto del cosiddetto lotto1A comprende il nuovo viadotto sull'Arno e la nuova galleria Bruschetto.

I rappresentanti della Regione Toscana, ing. Sarti, e dell'ABdAS, dott. Sulli chiedono di valutare attentamente come si contestualizza l'intervento rispetto al quadro autorizzativo e prescrittivo emerso in sede di VIA statale e confermato in sede di approvazione del progetto in intesa Stato – Regione, e che ha definito i termini di compatibilità e le condizioni per l'approvazione del progetto.

Sarti evidenzia altresì che, a livello politico, la Regione Toscana ha inviato sollecito al Ministero delle Infrastrutture per la realizzazione integrale della tratta; la nota sarà inviata anche al Comitato per conoscenza. Al riguardo ASPI informa che sarà eseguita la valutazione degli impatti dell'adeguamento normativo sull'iter autorizzativo dell'iniziativa, anche in riferimento alle competenze del Comitato.

La trattazione del punto 4b "**PMA: report monitoraggio II, II, IV report monitoraggio 2023 e I e II report monitoraggio 2024**" del tratto Incisa-Valdarno, viene rimandato alla prossima seduta del CCA1.

La riunione prosegue con la trattazione del punto 5 "**Varie ed eventuali**".

- ✓ Monitoraggio fauna del tratto Firenze Sud – Incisa - La Presidente chiede ai componenti di procedere all'esame dei report del monitoraggio fauna ai fini della verifica di congruità tra quanto riportato nei report e quanto indicato nel PMA approvato, come già definito nel verbale della riunione del 23/2/23 (prot. E 63/2023).
- ✓ Invio report alla ASL: ASPI informa che con nota prot. E120-2024 ha inviato alla ASL l'elenco dei report pubblicati, nonché le segnalazioni di anomalie e le comunicazioni di



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

chiusura delle stesse in recepimento alle prescrizioni C.10.2 e C.10.3 del DECUIA di Variante San Donato.

- ✓ Pozzi Torre a Cona: il dott. Sulli informa che non ci sono segnali di impatto ma si organizzerà con Tecne e Publicacqua un incontro per definire i flussi informativi
- ✓ Regimazione acque di cantiere: il dott. Barbaro informa che ASPI ha fornito (nota prot. 126/24) la documentazione richiesta in ambito di sopralluogo di giugno svolto per il Comitato, in merito alla gestione delle acque.

La riunione termina alle ore 17.30.

La prossima riunione, in modalità videoconferenza, si terrà il giorno 23 o 28/10, alle ore 15:00.

Del che è verbale, letto sottoscritto e firmato

Per il Comitato
La Presidente
Dott.ssa Margherita Arpaia



MARGHERITA
ARPAIA
31.10.2024
12:12:52
GMT+02:00